

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata	
székhely:	1195 Budapest, Városház tér 18-20.
képviselő:	Gajda Péter polgármester
képviselő elérhetősége:	T: +36/1-347-4525
	F: +36/1-280-7241
fizetési számla:	OTP Bank Nyrt. 11784009-15519009
adószám:	15519009-243

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.	
székhely:	1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
képviselő:	Kotán Zoltán ügyvezető
képviselő elérhetősége:	T: 206-3138, 203-0208
	F: 205-5878
cégjegyzékszám:	01-09-918527.
fizetési számla:	MKB Bank Zrt. 10300002-10457412-49020014
adószám:	14759996-2-43.

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

- együttesen Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételekkel:

A Felek 2010. május 25-én vállalkozási szerződést kötöttek a Megrendelő által K.É. 6831/2010. számon meghirdetett „Budapest XIX. ker. Nagysándor J. utcai központi játszótér II. ütemének átépítési, felújítási kiviteli munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban.

A Felek a szerződés II. pontját a Kbt. 303. §-ban foglaltak szerint, szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt az alábbiak szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés II. pontjában rögzített teljesítési határidő módosul, az új határidő **2010. augusztus 9. napja.**
2. A szerződés módosításának az indoka: 2010. év május – június hónap rendkívüli időjárási viszonyai, az elhúzódó tél és az évszakra nem jellemző mértékű esőzések akadályozták a Vállalkozó munkaterületre bejutását, valamint a burkolatok elkészített tükrében összegyűlt nagy mennyiségű esővíz és a felázott talaj is hátráltatta a kivitelezési munkálatokat. További problémaként merült fel, hogy tervezést nem előzte meg geodéziai felmérés, és a terepcsúszdák és közéjük a kötélháló rendszer elhelyezése technikai nehézségekbe ütközött. A fentebb megjelölt okokat az építési naplóba rögzített bejegyzések is alátámasztják. A közelmúlt szokatlan időjárási viszonyaira tekintettel a vállalkozási

szerződésben rögzített határidő nem teljesíthető. A Felek ennek megfelelően a teljesítési határidőt augusztus 9. napjára módosítják.

3. A Vállalkozó jelen szerződésmódosítás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az MKB Bank Zrt. által kiadott, K15N00305100GIF garanciaszámú teljesítési bankgarancia módosításáról intézkedik, hogy az megfelelően a jelen szerződésmódosításban rögzített teljesítési határidőnek, valamint a vállalkozási szerződés X.1. pontjában foglaltaknak. Vállalkozó a bankgarancia módosításának 1 eredeti példányát átadja a Megrendelőnek.
4. A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
5. Jelen Szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 4 példányban, melyből 2 példány illeti meg a Vállalkozót, 2 példány pedig a Megrendelőt.

Budapest, 2010. július 8.

Gajda Péter sk.
polgármester
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest
Önkormányzata
Megrendelő

Kotán Zoltán sk.
ügyvezető
ZÖFE
Zöldfelület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
Vállalkozó

Ellenjegyezte:
Budapest, 2010. július 8.

.....
Dr. Istvánfi Sándor sk.
címzetes főjegyző

Ellenjegyzem:
2010. július 8.

Dr. Mezeiné Dr. Nyitrai Beáta
ügyvéd
Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda